



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001408382019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat**

Ajánlatkérő neve: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: 22997/2024 iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Szerződés módosítása hirdetmény - Uniós eljárások esetén

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv	Nem
2014/24/EU irányelv	Igen
2014/25/EU irányelv	Nem

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

BT-500	Hivatalos név:	Építési és Közlekedési Minisztérium	ORG-0005
BT-501	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_5682134 5	
BT-16	A szervezet szervezeti egységének neve		
BT-510	Postai cím:	Alkotmány Utca 5	
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110
BT-514	Ország:	Magyarország	BT-512 Postai irányítószám: 1054
BT-502	Kapcsolattartó személy:	Közbeszerzési Főosztály	
BT-506	E-mail:	kozbeszerzes@ekm.gov.hu	BT-503 Telefon: +36 14368572
BT-739	Fax:	+36 14368560	
	Internetcím(ek)		
BT-505	Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium	
	Ezen szervezet szerepkörei:		

BT-08	Szervezet szerepe	Ajánlatkérő
BT-770	Szervezet alszerepe	Az ajánlat benyújtandó

Lebonyolító szerv(ek) adatai

BT-500	Hivatalos név:	Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	ORG-0006
BT-501	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_3182957 3	
BT-510	Postai cím:	Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5	
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110 BT-512 Postai irányítószám: 1054
BT-514	Ország:	Magyarország	
BT-502	Kapcsolattartó személy:	Juhász Dániel	
BT-506	E-mail:	juhasz.daniel@meditkonzult.hu	BT-503 Telefon: +36 17807811
BT-739	Fax:	+36 17808719	

Internetcím(ek)

BT-505	Lebonyolító címe:	http://www.meditkonzult.hu
---------------	-------------------	---

Ezen szervezet szerepkörei:

BT-08	Szervezet szerepe	Lebonyolító
BT-770	Szervezet alszerepe	További információ a következő címen szerezhető be

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

BT-21	II.1.1) Elnevezés:	Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat
BT-22	Hivatkozási szám:	EKR001408382019
BT-26	II.1.2) Eljárás szintű CPV-kód:	
BT-262	Eljárás szintű fő CPV-kód:	45000000-7

BT-23	II.1.3) A közbeszerzés fő tárgya:	Építési beruházás
BT-24	II.1.4) Közbeszerzés leírása:	Vállalkozási szerződés a Kalocsa-Paks Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat tervezésére és kivitelezésére. I.rész:Vállalkozási szerződés az 512. jelű út 3+568-16+753 km szelvény (Kalocsa-M6 autópálya) közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére (I. szakasz) II.rész:Vállalkozási szerződés az 5124. j. út 5+210-10+445 és 10+575-16+360 km szelvény (Gerjen-Paks) közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére (II. szakasz)
	II.1.7) A hirdetményben közzétett végleges összérték (áfa nélkül)	
BT-161	A hirdetményben odaitélt szerződések értéke:	91 914 140 453,00 Pénznem: HUF
BT-118	A keretmegállapodás maximális értéke:	Pénznem:
BT-1118	A keretmegállapodás megközelítő értéke:	Pénznem:

II.2) Meghatározás

BT-21 II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - 512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

BT-26 II.2.2) Rész szintű CPV-kód(ok):

BT-262 Rész szintű fő CPV-kód:

45000000-7

BT-263 Rész szintű további CPV-kód
(ok):

45221110-6

45232450-1

45233120-6

45233140-2

65000000-3

71320000-7

BT-23 Rész fő tárgya: Építési beruházás

BT-531 Rész további tárgyak:

BT-25 Mennyiség: **BT-625** Mértékegység:

II.2.3) A teljesítés helye:

BT-727 A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

BT-5141 Ország: Magyarország **BT-5071** NUTS-kód: HU233 Tolna

BT-5121 Irányítószám: **BT-5131** Település:

BT-5101(a) Közterület neve: **BT-5101(b)** Közterület jellege:

BT-5101(c) Házsám: **BT-5101(a)** Helyrajzi szám:

BT-728 További információk

BT-24 II.2.4) Közbeszerzés leírása:

Az 512. jelű országos közút 3+568-16+753 km szelvény (Kalocsa-M6 autópálya) közötti szakaszának (I. építési szakasz) az alábbiak szerinti teljes körű tervezése és kivitelezése:

- 13,2 km egybefüggő 2x1 sávú új közút megépítése,
- 2,9 km meglévő útszakasz átépítése,
- 3 db új körforgalmi csomópont megépítése,
- 2 db meglévő szintbeni csomópont átépítés,
- 1 db Duna-híd építése, 2*73+74,1+120+200+120+96,1+2*95 m támaszközökkel,
- 2 db kezelő úti híd építése melyek szerkezeti hossza 11,2 m és 13,4 m,
- közmű kiváltások.

Az 1. ajánlati részben (I. építési szakasz) az 5124. j. és az 512. j. út keresztezésében lévő csomópont és az 5124. jelű út működéséhez szükséges 512. j. úthoz tartozó vízelvezetés megépítésének rész-teljesítési határideje - a 2. ajánlati rész forgalomba helyezésének érdekében - a 2. ajánlati rész (II. építési szakasz) teljesítési határidejével megegyezik.

A nyertes ajánlattevő(k) feladatát tervezési feladatok is képezik, melyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozása érdekében a Kiemelt közúti projektek (KKP) keretében megkötött hatályos támogatási szerződés módosítását fogja kezdeményezni, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának hatályba lépését ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K512.01.73

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

BT-36 Időtartam: 46 OPA-36 Hónap

vagy

BT-536 Kezds dátuma: - BT-537 Befejezés dátuma:

vagy

BT-538 Egyéb időtartam:

BT-58 A szerződés meghosszabbításának maximális száma

BT-57 A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

BT-53 Opciók: Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

BT-60 A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információk:

BT-300 További információ:

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-4. értékelési szempont:Miniszterelnökség 2 szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával.Részletes leírás a KD I.kötet 19.pont.

II.4) Stratégiai közbeszerzés

BT-13721 Rész száma, elnevezése: 1 - 512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

II.4.1) Stratégiai közbeszerzés

BT-06 A stratégiai közbeszerzés célja: Nincs

II.4.2) Zöld közbeszerzési kritériumok

BT-805 Zöld közbeszerzés célja

BT-774 A környezeti hatások csökkentését célzó módszer:

II.4.3) Szociális közbeszerzés

BT-775 A követett szociális cél:

II.4.4) Innovációs közbeszerzés

BT-776 Innováció célja

II.4.5) Akadálymentesítés

BT-754 A fogyatékkal élő személyekre vonatkozó akadálymentességi kritériumok alkalmazása a műszaki előírásokban

II.4.6) A tiszta járművekről szóló irányelv

BT-717 A tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazása

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.4) Részvételi, szerződéssel kapcsolatos és egyéb pályázati feltételek

Rész száma, elnevezése: 1 - 512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

III.4.3) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

BT-736 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik Nem

BT-77 III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

BT-761 BT-76 III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

BT-70 OPT-060 III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): az SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg mértéke: 20 %.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 27/A. §; 135. § (1)-(3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF.

Tartalékkeret: 2 %.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

BT-115 A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik Igen

V. szakasz: Az eljárás eredménye

BT-13713 Rész száma, elnevezése: 1 - 512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

BT-150 A szerződés száma: 4500014185

BT-142 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2020.07.16

BT-721 Szerződés megnevezése: 512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

V.2) Az eljárás eredménye

BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.09.14

BT-151 A szerződés publikusan elérhető URL címe

V.2.3) A szerződő ajánlattevő(k) nevei, címei és ajánlatai

OPT-320 OPT-321 BT-3201 BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója: EKR001408382019/7486

BT-1711 Az ajánlatot rangsorolták: Igen BT-171 Az ajánlat rangsora: 1

BT-720 Megajánlott összeg: 76 951 954 982,00 HUF

Alvállalkozásra vonatkozó információk

BT-773 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Jelenleg ismeretlen

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése:

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös

BT-08 BT-770 OPT-300

BT-500	Hivatalos név:	DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság	ORG-0001
BT-501	Nemzeti azonosítószám:	EKRSZ_53654911	
BT-510	Postai cím:	Béke Utca 150	
BT-513	Város:	Tiszakécske	BT-507 NUTS-kód: HU332
BT-512	Postai irányítószám:	6060	BT-514 Ország: Magyarország
BT-506	E-mail:	vallalkozas@dunaaszfalt.hu	BT-503 Telefon: +36 19201204
BT-505	Internetcímek:	https://www.dunaaszfalt.hu/	BT-739 Fax:
BT-633	A szerződő természetes személy	Nem	

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A szerződés/rész végleges összértéke: 76 951 954 982,000 Pénznem HUF

BT-660 Keretmegállapodás újra becsült értéke: Pénznem

BT-709 Keretmegállapodás újraszámított maximális értéke: Pénznem

V.5) Ajánlatkérőhöz benyújtott jogorvoslati (előzetes vitarendezési kérelmek) összefoglaló

BT-712 V.5.1) Előzetes vitarendezést kérelmezők száma 0

V.5.2) Kérelmekben vélelmezett szabálytalanságok

BT-636 Kérelmek jogcíme (Szabálytalanság típusa)

BT-635 Kérelmek száma 0

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

BT-92 A megrendelés elektronikus úton történik: Nem

BT-743 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Igen

BT-93 A fizetés elektronikus úton történik: Igen

BT-300 VI.3) További információk

A szerződésmódosítás aláírásának napja 2024.11.27.

Folyt VII.2.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen 2. számú szerződésmódosítás kapcsán a Vállalkozót megillető ellenérték a fenti pontokban rögzített feladatokhoz kapcsolódóan mindösszesen nettó 1.796.166.805,- Ft összeggel emelkedik, mellyel az ellenérték növekedés az eredeti szerződéses érték 2,33%-a, tehát nem éri el a jogszabályban meghatározott 15%-ot (11.542.793.247,- Ft), valamint az uniós értékhátárt (2.120.223.300,- Ft) sem. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az továbbra is Vállalkozási Szerződés marad és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Megrendelő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet.

A Vállalkozói Díj növekménye az eredeti Vállalkozói Díjhoz viszonyítva 2,33%, ami a Szerződés 4.2 pontja szerinti nettó 1.370.653.064,- Ft összegű Tartalékkeretet meghaladja. A Vállalkozói Díj növekményének forrásigényét, a Tartalékkeret összegén túli nettó 425.513.741,- Ft összeget a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzat biztosítja, ÁHT azonosító: 401106 fedezi, oly módon, hogy a rendelkezésre álló nettó 1.370.653.064,- Ft összegű Tartalékkeret teljes egészének felhasználása is szükséges. Ezt követően a Tartalékkeret még felhasználható összege 0,- Ft.

II.2. Kötberterhes kivitelezési teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) bekezdésben foglaltakra hivatkozással

A határidőhosszabbítás mértékét egyrészt az építési vízszintet meghaladó árhullámok okozta akadályoztatás, másrészt a Magyar Telekom Nyrt. kábelkiváltásának elhúzódás okán a kábelkiváltását követő munkák időigénye határozza meg.

Az építési vízszintet meghaladó árhullámok okozta akadályoztatás okán az akadályoztatással érintett munkanemek vonatkozásban (Duna medrében és az ártérben létesülő és kapcsolódó munkanemek) Mérnök 2024.08.30-ra fogadta el a készre jelentést.

A Magyar Telekom kábelkiváltásának elhúzódása okán a kivitelezési határidő 2024. 05.31-ről 2024.11.29. napjára módosult összhangban a hátralevő munkák, feladatok teljesítéséhez szükséges idővel.

A módosítás részletes indokai karakter korlátra tekintettel külön dokumentumban kerültek feltöltésre.

Egyéb közlemény:

A Szerződésben rögzített kivitelezési teljesítési határidő lejárt, a Szerződés nem szűnt meg. A Szerződés módosítására kizárólag a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik. Jelen szerződésmódosításra a teljesítési szakaszban a kivitelezési teljesítési határidő előtt felmerült körülmények miatt kerül sor, melynek egyeztetését Felek a Szerződés lejáratának időpontja előtt megkezdték. Amennyiben a szerződéses kötelezettségek azonban még nem teljesültek teljes mértékben, például a kifizetés még nem történt meg, a Ptk. alapján a szerződés a szerződő felek általi teljesítésig hatályos, vagyis módosítható.

Jelen szerződés vonatkozásában is elmondható, hogy a kifizetés nem történt meg, a szerződés tehát nem teljesült, a felek között létrejött szerződés hatályos.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

BT-500	Hivatalos név:	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság	ORG-0002
BT-501	Nemzeti azonosítószám	15329190241	
BT-510	Postai cím:	Riadó u. 5	
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110
BT-512	Postai irányítószám:	1026	BT-514 Ország Magyarország
BT-506	E-mail:	dontobizottsag@kt.hu	BT-503 Telefon: +36 18828592
BT-505	Internetcím: (URL)	www.kozbeszerzes.hu	BT-739 Fax: +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

BT-99 A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

BT-500	Hivatalos név:	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság	ORG-0003
BT-501	Nemzeti azonosítószám	15329190-2-41	
BT-510	Postai cím:	Riadó u. 5	
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110
BT-512	Postai irányítószám:	1026	BT-514 Ország Magyarország
BT-506	E-mail:	dontobizottsag@kt.hu	BT-503 Telefon: +36 18828592
BT-505	Internetcím: (URL)	www.kozbeszerzes.hu	BT-739 Fax: +36 18828593

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) Előző hirdetmény adatai

BT-1501(n) Előző hirdetmény azonosítója: 443410-2020

VII.2.2) A módosítás oka

BT-200 A módosítás oka Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).

II.1. Műszaki tartalom változás – Körforgalmi csomópont megvalósítása „T” csomópont helyett a Kbt. 141. § (2)-(3) alapján A Szerződés mellékletét képező, a közbeszerzési eljárás során kiadott, 3.b. kötet, „Projektre jellemző megrendelői előírások” megnevezésű dokumentum 4. pontjában a Vállalkozó által elvégzendő kivitelezési munkák közt megfogalmazásra került, hogy a 31201 építményszámon lévő, 512. sz. főút-5123 j. úti „T” csomópont kialakítása kapcsán a 2019. március 27. napján kelt, Beruházó-Közútkezelő-Auditor által elfogadott biztonsági audit lezáró jegyzőkönyvben rögzítettek alapján az építési engedélyezési tervben szereplő csomópont áttervezése szükséges, amit építési engedélytől való eltéréssel szükséges kezelni a kiviteli tervben és az eltérési engedéllyel rendelkező csomópontot kell megvalósítani.

A Szerződés teljesítése során Vállalkozó a „T” csomópont kiviteli terveit elkészítette, melyet Megrendelő a 2021. november 22. napján kelt, K-44573/2021/1. iktatószámú levelével elfogadott.

A Projekt megvalósítása során az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára 2022. február 23. napján kelt, KIFE/22240/2022-ITM iktatószámú levelében (továbbiakban: ITM elrendelő) szakmapolitikai döntés értelmében elrendelte, hogy az említett útcsatlakozásban „T” csomópont helyett az „5125 j. Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő-Bátya) megvalósítása” megnevezésű tervezési projekt keretében megtervezett körforgalmi csomópont kerüljön megvalósításra a csatlakozó utak korrekciójával együtt.

Az ITM elrendelő értelmében Megrendelői Utasítás (továbbiakban: Elrendelés) kiadása vált szükségessé, melyet Megrendelő 2022. május 9. napján kelt K-17346/2022/1. iktatószámú levelével és a vonatkozó kiviteli tervek, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2021. május 20. napján BK/UO/345-25/2021. iktatószámú kiadott építési engedélyének átadásával elrendelte Vállalkozó felé a hivatkozott körforgalmi csomópont megvalósítását, a kapcsolódó utak korrekciójával. Megrendelő utasította Vállalkozót a körforgalom kapcsán elkészített tervek haladéktalan felülvizsgálatára, a tárgyi Projekt során a Vállalkozó által elkészített kiviteli tervekkel való összehangolására és a szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a hozzájárulások és a vonatkozó engedélyek beszerzésére.

Vállalkozó a megrendelői jóváhagyás érdekében benyújtotta az Elrendelésben foglaltak szerinti összehangolt kiviteli terveket, melyeket Megrendelő 2022. december 12. napján kelt, K-62490/2022/1. iktatószámú és 2022. december 19. napján kelt, K-63360/2022 /1 iktatószámú leveleivel elfogadott.

Vállalkozó – a Megrendelő által kért egységes szerkezetben – a 2022. december 21. napján kelt, K133-2022.12.21-001. iktatószámú levele mellékleteként nyújtotta be 1. számú Változtatási Kérelmét (továbbiakban: Kérelem).

Vállalkozó 2023. október 30. napján kelt, K133-2023.10.30-001 iktatószámú levelével benyújtotta a kiegészített Kérelmét, melyben Díjigényét nettó 1.812.694.698,- Ft összegben határozta meg.

A Vállalkozó által benyújtott dokumentumok vizsgálatát Mérnök elvégezte és javaslatát a 2024. január 25. napján kelt, PAT/1665-1 /2024/KMEFO iktatószámú levelével adta meg, melyben a változtatást nettó 1.796.166.885,- Ft összegben javasolta elfogadásra Megrendelő részére.

Fentiek alapján az ITM elrendelőben meghatározott körforgalmi csomópont megépítése a Szerződésben nem szereplő műszaki tartalom. A Megrendelő részéről kellő gondossággal elkészítettet és a Vállalkozó részéről kellő gondossággal felülvizsgált, közútkezelői jóváhagyással és építési engedéllyel rendelkező tervek, valamint a Közbeszerzési Dokumentáció alapján a Vállalkozó által elkészített és Megrendelő által jóváhagyott „T” csomópont kiviteli terve ismeretében mindkét fél számára egyaránt előre nem látható, a szerződéskötést követően felmerült körülménynek tekinthető az ITM, mint az elrendelés kiadásakor a szakmapolitikai irányítást ellátó utasítása, a körforgalmi csomópont tárgyi Projekt keretében történő megvalósítására.

Az ITM elrendelésben foglalt szakmapolitikai döntés értelmében a Szerződés műszaki tartalmának (T” csomópont áttervezése és átépítése) változását képező új műszaki tartalom, azaz a körforgalmi csomópont megvalósítása biztosítja a projektcélt, egyúttal a további fejlesztések miatt várhatóan megnövekedő forgalom biztonságosabb lezajlását, megvalósításával a jövőbeli fejlesztésekkel való útkapcsolat gazdaságosan is optimálisabb módon kerül biztosításra. A körforgalmi csomópont létesítésével az adott szakasz rendeltetésszerű és biztonságos használata továbbra is fennáll, a csomópont megléte ahhoz szükséges, így ezen munka a Szerződéstől nem elválasztható.

Fentiek értelmében az elrendelt műszaki tartalom megvalósításából keletkező többlet tervezési és kivitelezési feladatok elvégzéséből adódóan Megrendelő a Vállalkozó Kérelmét - az árszakértője és a Mérnök javaslatát figyelembe véve - nettó 1.796.166.805,- Ft összeggel fogadja el.

A műszaki tartalom változás önmagában a Kötberterhes kivitelezési teljesítési határidőre nincs hatással, azonban a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II.2.2. pontjában bemutatott Magyar Telekom Nyrt. kábelkiváltásának elhúzódása okán a Kötberterhes kivitelezési határidő módosítása vált szükségessé.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A fent bemutatott Változtatások következtében a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott nettó 76.951.954.982,- Ft + ÁFA Vállalkozói díj összege, a változtatások értékének összegével, azaz nettó 1.796.166.805,- Ft-tal növelésre kerül, ezáltal a Vállalkozói díj 78.748.121.787,- Ft + ÁFA (Hetvennyolcmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió-egyszázhuszonegyezer-hétszáznyolcvanhét forint + ÁFA) összegre módosul.

Folyt köv. VI.3.

VII.2.4) A módosítások ismertetése

BT-202 A módosítások leírása

III.1. Szerződő Felek az II.3. és II.4. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés azon része, amely a Megrendelő és a Vállalkozó adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul:

„Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10032000-00003582-09050028
számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
adószáma: 15847397-2-41
statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01
elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 690507236
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 399362
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter”

III.2. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 2.4. alpontja szerinti Vállalkozó által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat közös megegyezéssel módosítják. Erre tekintettel a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 2.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.4 A Szerződés keretében a Vállalkozó által elvégzendő tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiak:

- 13,2 km egybefüggő 2x1 sávú új közút megépítése
- 2,9 km meglévő útszakasz átépítése
- 4 db új körforgalmi csomópont megépítése
- 1 db meglévő csomópont átépítése
- 1 db Duna-híd építése, 2*73+74,1+120+200+120+96,1+2*95 támaszközzel
- 2 db kezelő úti híd építése melyek szerkezeti hossza 11,2 m és 13,4 m
- közmű kiváltások

A Vállalkozó feladatát tervezési feladatok is képezik, melyek a közbeszerzési dokumentumok V. kötetében szereplő Megrendelői követelményekben kerültek kifejtésre.

A Vállalkozó által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.”

III.3. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1. alpontja szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel módosítják. Ennek megfelelően a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1. alpontjában rögzített nettó Vállalkozói Díjat mindösszesen nettó 1.796.166.805,-Ft összeggel növelik, ezzel egyidejűleg a 4.4.1. alpontban rögzített Tartalékkeret összegét pedig úgy módosítják, hogy az átcsoportosítás következtében 0,- Ft összegre csökkentik. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1. alpontja és 4.4.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető nettó Vállalkozói Díj, mint általánódj összege: 78.748.121.787,- Ft + ÁFA, azaz hetvennyolcmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió-százhuszonegyezer-hétszáznyolcvanhét forint + ÁFA.”

„4.4.1. A Tartalékkeret összege: 0,- Ft, azaz nulla forint.”

III.4. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja szerinti Projekt fedezete módosul. Erre tekintettel a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.2. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét 2022. december 31-ig hazai költségvetés keretében biztosított forrás, 2023. év tekintetében „Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja, ÁHT-T azonosító: 401106.

2024. év tekintetében „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja, ÁHT-T azonosító: 401106.”

III.6. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 8.1.1 és 8.2.1 alpontja szerinti Teljesítési Biztosíték, valamint Jótállási Biztosíték összegét közös megegyezéssel módosítják. Erre tekintettel a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 8.1.1. és 8.2.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, vagyis 3.937.406.089,- Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázharminchétmillió-négyszázhatyvennyolcvankilenc forint.”

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, vagyis 3.937.406.089,- Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázharminchétmillió-négyszázhatyvennyolcvankilenc forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.”

III.7. Szerződő Felek a II.2. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9. pontja szerinti Teljesítési Határidőt közös megegyezéssel módosítják.

Eredeti rendelkezés:

9.1 Kötbérterhes kivitelezési teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 40 hónap. (2024. május 31.)”

Módosult rendelkezés.

„9.1 Kötbérterhes kivitelezési teljesítési határidő: 2024. november 29.”

III.8. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 11. pontja szerinti adatok módosulnak.

VIII. szakasz: Változások

VIII.1) Az eredeti hirdetmény hivatkozása

BT-758 Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma)

VIII.2) A változás oka

BT-140 A változás oka:

BT-762 A változás okának leírása

VIII.3) Változások

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

IX. Hirdetményre vonatkozó információk

IX.1) Hirdetmény típusára vonatkozó információk

BT-01 Eljárás jogalapja: 2014/24/EU irányelv

OPP-070 Hirdetmény altípusa: 38 - Szerződésmódosításról szóló hirdetmény - általános irányelv

BT-03 Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás

BT-02 Hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény

IX.2) Hirdetmény nyelve

BT-702 Hirdetmény hivatalos nyelve: magyar

IX.3) Hirdetményt beküldő szervezet (eSender)

BT-500 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság ORG-0004

BT-501 Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40664534

BT-510 Postai cím: Riadó utca 5.

BT-513 Város: Budapest **BT-507** NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1026 **BT-514** Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: hirdetmeny@kt.hu **BT-503** Telefon: +36 18828635

BT-505 Internetcím (URL): https://kozbeszerzes.hu **BT-739** Fax:

IX.4) Hirdetmény feladás dátuma

BT-05 E hirdetmény ajánlatkérő általi megküldésének dátuma: 2025.01.08

BT-803 E hirdetmény eSender általi feladásának dátuma:

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

