



Uniós, Nyílt eljárás - EKR001539332019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán**

Ajánlatkérő neve: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: 16633/2024 iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Szerződés módosítása hirdetmény - Uniós eljárások esetén

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv	Nem
2014/24/EU irányelv	Igen
2014/25/EU irányelv	Nem

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

BT-500	Hivatalos név:	Építési és Közlekedési Minisztérium	ORG-0002			
BT-501	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_56821345	BT-16 A szervezet szervezeti egységének neve			
BT-510	Postai cím:	Alkotmány Utca 5				
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110	BT-512	Postai irányítószám:	1054
BT-514	Ország:	Magyarország				
BT-502	Kapcsolattartó személy:	Dr. Szabó Anett				
BT-506	E-mail:	anett.szabo@ebm.gov.hu	BT-503	Telefon:	+36 204230688	
BT-739	Fax:	+36 12069701				
Internetcím(ek)						
BT-505	Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium				
Ezen szervezet szerepkörei:						
BT-08	Szervezet szerepe	Ajánlatkérő				

BT-770	Szervezet alszerepe	További információ a következő címen szerezhető be, Az ajánlat benyújtandó
Lebonyolító szerv(ek) adatai		

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

BT-21	II.1.1) Elnevezés:	Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán
BT-22	Hivatkozási szám:	EKR001539332019
BT-26	II.1.2) Eljárás szintű CPV-kód:	
BT-262	Eljárás szintű fő CPV-kód:	45000000-7
BT-23	II.1.3) A közbeszerzés fő tárgya:	Építési beruházás
BT-24	II.1.4) Közbeszerzés leírása:	Kisvárdai közigazgatási területén, a 924/2, 927/2, 928/2, 929/2, 931/4, 932/2, 933/2, 934/2, 935/2, 936/2, 937/4, 938/2, 939/2, 940/4 és 940/6 helyrajzi számú, telekalakítás után 924/2 helyrajzi számú, természetben 4600 Kisvárdai belterületén található, 1/1 arányban Kisvárdai Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan(ok)on megvalósuló a kisvárdai multifunkcionális sportcsarnok építés fejlesztés.
II.1.7) A hirdetményben közzétett végleges összérték (áfa nélkül)		
BT-161	A hirdetményben odaítélt szerződések értéke:	4 823 486 835,00 OPA-161 Pénznem: HUF
BT-118	A keretmegállapodás maximális értéke:	OPA-118 Pénznem:
BT-1118	A keretmegállapodás megközelítő értéke:	Pénznem:

II.2) Meghatározás

BT-21	II.2.1) Elnevezés:	Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán			
BT-26	II.2.2) Rész szintű CPV-kód(ok):				
BT-262	Rész szintű fő CPV-kód:	45000000-7			
BT-263	Rész szintű további CPV-kód(ok):	71220000-6			
BT-23	Rész fő tárgya:	Építési beruházás			
BT-531	Rész további tárgyak:				
BT-25	Mennyiség:	BT-625 Mértékegység:			
II.2.3) A teljesítés helye:					
BT-727	A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások				
BT-5141	Ország:	Magyarország	BT-5071	NUTS-kód:	HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
BT-5121	Irányítószám:	4600	BT-5131	Település:	Kisvárdai

BT-5101(a) Közterület neve:

BT-5101(b) Közterület jellege:

BT-5101(c) Hátszám:

BT-5101(c) Helyrajzi szám:

924/2

BT-728 További információk

BT-24 II.2.4) Közbeszerzés leírása:

Tervezési feladat:

- a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes ktg-vetéssel, beépített bútorozással, beépített berendezéssel, beépített sporttechnológia eszközökkel), az AK utasításának és a KD előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jsz-ok, rendeletek, előírások tartalmi és formai köv-nek, elvárásainak megf.;

- A KD részét képező eng. terv alapján a kivitelezési tervdok. elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm.r. szerint.

- A multi csarn. műk-hez szükséges mobil sportszerek műszaki dok. (sporttechnológiai terv, konszignáció, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

A multi.csarnok belsőépítészeti tervének műszaki dok. (belsőépítészeti terv bútorozással, felirati rendsz-rel, konszignáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés)

-Büfé technológiai berendezéseinek kiviteli terve (kiviteli terv, konszignációval, árazott és árazatlan tételes ktgv-sel)

Kiv-i fel.:

Megh.paraméterek:

A tervezett létesítmény Kisvárdra város északi részén, a labdarúgó stadion közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A környező közutak, közművek fejlesztés alatt állnak, a létesítmény megvalósulásáig a közúti és gyalogos forgalmi kapcsolatok megépülnek.

A hatályos szabályozási terv szerinti beépítési paraméterek az alábbiak: szabadon álló, telepszerű beépítési mód, 16,0 m megengedett építménymagasság, 40% maximális beépíthetőség, 25% minimális zöldfelület. Telek nettó területe 32.395 m², beépített alapterület: nettó 6466,82 m². Az ép. szintszáma: fszt. + emelet + karzat, az épület összes nettó alapt. 9462,80 m². A mély fekvésű, nyugati irányba – a nyílt csatorna felé – kissé lejtő terület tereprendezése, drénezése szükséges, valamint a felszíni vizek elvezetése, szabályozása elengedhetetlen.

A szükséges parkolók építésénél a tervezett épület környezetében lévő városi létesítmények parkolóit figyelembe lehet venni az egyidejű használat kizárása mellett. Parkolók száma I. ütemben 482 db nézői, kerékpártárolók száma I. ütemben 241 db. Az épülethez tervezett 42+2 akadálymentes VIP parkoló, valamint a 3 db autóbusz parkoló külön közbeszerzés tárgya.

Funkcionális leírás:

A tervezett épület a Magyar, az Európai (EHF) és a Nemzetközi (IHF) Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelően kerül kialakításra. A multif. – többcélú sport – létesítmény egyaránt szolgálja a verseny, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva.

A 4004 fő bef. kép. sportcsarnok ütemekre bontva valósul meg.

A jelenlegi igény szerint (I. ütem) a csarnok 2408 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas, melyet későbbiekben (II. ütem) egy 680 férőhelyes földszinti mobil lelátó, valamint a karzat véglegesítése után további 916 férőhelyes mobil lelátó egészíthet ki. Az I. ütemben megvalósítandó nézői férőhelyek: 2116 fix, 260 mobil, illetve 32 akadálymentesített férőhely.

A fő funkcionális – szabványos méretű kézilabda pálya (20*40 m + biztonsági sáv) – mellett megvalósuló öltözők, vizes blokkok, felvonók, büfék, a nézői, sportolói, rendezői, valamint üzemeltető személyzet szociális, higiénés és kényelmi igényeit is szolgálja. Az építmény a sportolók és a közönség, valamint a vendégsportolók és szurkolók elkülönített mozgását is biztosítja, az OTÉK szerinti parkolóhelyekkel ellátott, illetve akadálymentességi feltételek biztosítottak.

Az I. ütemben a helyiségek egy része szerkezetkész állapotban, válaszfalak nélkül, világítás kiépítéssel, teljes gépészeti és elektromos csatlakozási lehetőséggel készülnek.

Az intézmény energetikai kialakítása a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő mértékű, fokozott hőszigetelő képességű, közel nulla energetikai követelményszintű, az AA+ energiasztály feltételeinek megfelelően tervezett, aminek érdekében napelem rendszer kerül telepítésre.

Kivitelezői feladat a Magyar Kézilabda Szövetség minősítésének megszerzése a multif. csarnok működéséhez.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

BT-36 Időtartam:

31

OPA-36 Hónap

vagy

BT-536 Kezdet dátuma:

BT-537 Befejezés dátuma:

vagy

BT-538 Egyéb időtartam:

BT-58 A szerződés meghosszabbításának maximális száma

BT-57 A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

BT-53 Opciók:

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

BT-60 A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információk:

BT-300 További információ:

II.4) Stratégiai közbeszerzés

II.4.1) Stratégiai közbeszerzés

A közbeszerzés stratégiai cél meghatározása:

Nem

II.4.2) Zöld közbeszerzési kritériumok

BT-805 Zöld közbeszerzés célja

BT-774 A környezeti hatások csökkentését célzó módszer:

II.4.3) Szociális közbeszerzés

BT-775 A követett szociális cél:

II.4.4) Innovációs közbeszerzés

BT-776 Innováció célja

II.4.5) Akadálymentesítés

BT-754 A fogyatékossgal élő személyekre vonatkozó akadálymentességi kritériumok alkalmazása a műszaki előírásokban

II.4.6) A tiszta járművekről szóló irányelv

BT-717 A tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazása

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.4) Részvételi, szerződéssel kapcsolatos és egyéb pályázati feltételek

III.4.3) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

BT-736 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

BT-77 III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

BT-761 BT-76 III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

BT-70 OPT-060 III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

BT-115 A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

Igen

V. szakasz: Az eljárás eredménye

BT-13713

Elnevezés: Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2020.06.08

BT-150 A szerződés száma: 1

BT-142 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

BT-721 Szerződés megnevezése: Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

V.2) Az eljárás eredménye

BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.12.31

BT-151 A szerződés publikusan elérhető URL címe

V.2.3) A szerződő ajánlattevő(k) nevei, címei és ajánlatai

OPT-320 OPT-321 BT-3201 BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója: EKR001539332019/2253

BT-1711 Az ajánlatot rangsorolták: Igen BT-171 Az ajánlat rangsora: 1

BT-720 Megajánlott összeg: 3 266 047 410,00 HUF

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

BT-08 BT-770 OPT-300 Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

BT-500 Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ORG-0003

BT-501 Nemzeti azonosítószám: EKRSZ 48210900

BT-510 Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.

BT-513 Város: Budapest BT-507 NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1047 BT-514 Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: info@nyirepszer.hu BT-503 Telefon: +36 52520820

BT-505 Internetcímek: www.nyirepszer.hu BT-739 Fax: +36 52520821

BT-633 A szerződő természetes személy Nem

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A szerződés/rész végleges összértéke: 3 266 047 410,00 OPA-27 Pénznem HUF

BT-660 Keretmegállapodás újra becsült értéke: Pénznem

BT-709 Keretmegállapodás újraszámított maximális értéke: Pénznem

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

BT-773 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

BT-730 BT-553 Érték áfa nélkül: Pénznem:

BT-731 BT-555 Arány: %

BT-554 A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M2/2), M2/3) és M2/5) pont szerinti alkalmassági követelmény

V.5) Ajánlatkérőhöz benyújtott jogorvoslati (előzetes vitarendezési kérelmek) összefoglaló

BT-712 V.5.1) Előzetes vitarendezést kérelmezők száma 0

V.5.2) Kérelmekben vélelmezett szabálytalanságok

BT-636 Kérelmek jogcíme (Szabálytalanság típusa)

BT-635 Kérelmek száma

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

BT-92 A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

BT-743 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

BT-93 A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

BT-300 VI.3) További információk

II.2. A jogutódlás és adatváltozás kezelése a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással

A Felek rögzítik, hogy az I. pontban bemutatott jogutódlás okán és a Szerződés teljesítése során bekövetkezett adatváltozások okán is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás, az adatváltozás és a feladatpontosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

BT-500 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

ORG-0004

BT-501 Nemzeti azonosítószám 15329190241 BT-510 Postai cím: Riadó u. 5

BT-513 Város: Budapest BT-507 NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1026 BT-514 Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: dontobizottsag@kt.hu BT-503 Telefon: +36 18828592

BT-505 Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu BT-739 Fax: +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

BT-99 A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

BT-500 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

ORG-0005

BT-501 Nemzeti azonosítószám 15329190241 BT-510 Postai cím: Riadó u. 5

BT-513 Város: Budapest BT-507 NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1026 BT-514 Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: dontobizottsag@kt.hu BT-503 Telefon: +36 18828592

BT-505 Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu BT-739 Fax: +36 18828593

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) Előző hirdetmény adatai

BT-1501(n) Előző hirdetmény azonosítója: 357734-2022

VII.2.2) A módosítás oka

BT-200 A módosítás oka A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos ajánlatkérő előre nem láthatott.

BT-201 A módosítás okának leírása

II.1. A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással

Vállalkozó 2023. március 30. napján kelt többször kiegészített Szerződés módosítási Kérelmében a Szerződés I.2.2.1. pont f) alpontja szerinti Hatodik Teljesítési Mérföldkövénél, valamint a Szerződés I.2.2.1. pont k) alpontja szerinti Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkövénél a 213 naptári nappal történő meghosszabbítását kérte, egyrészt a betonacél szállítói késedelme, másrészt az előre gyártott szerkezeti elemek gyártásának és szállításának késedelme okán.

Vállalkozó szerződés módosításra irányuló kérelmét Megrendelő megvizsgálta, és az abban foglaltakat - a Műszaki ellenőr véleményét is figyelembe véve - az alábbiakban szerint megalapozottnak találta. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.

Az akadályoztatással érintett időszakban a beruházás szerkezetépítési munkálatai zajlottak, amelynek jelentős betonacél szükséglete van, amely meghaladja a 600 tonnát, továbbá a Beruházás ezen szakaszában a műszaki ütemterv alapján az előre gyártott szerkezeti elemek beépítése szükséges. Az orosz-ukrán háború hatásaként jelentős betonacél hiánykeletkezett. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását olyan időben készítette elő, illetve a szerződéskötésre olyan időpontban került sor (2020. december 31.) amikor Ajánlatkérő még nem láthatta előre, hogy 2022. február 24. napján kitör az orosz-ukrán háború, így nem láthatta előre annak piaci hatásaként fellépő beszerzési nehézségeket, és alapanyaghiányt sem, és azok közvetlen hatásait sem a Szerződés teljesítésére.

Vállalkozó a szükséges mennyiségű betonacélt még a háború kitörését megelőzően 2022. január 14. napján rendelte meg, annak késedelmes szállításával, valamint annak a szerkezetépítésre gyakorolt hatásaival tehát a Felek nem számolhattak. Az orosz-ukrán háború okozta alapanyaghiányra hivatkozással Vállalkozó Szállítója több alkalommal is a szállítási szerződésben rögzített határidők módosítását kérte, végül a teljes betonacél mennyiséget 108 naptári nap késedelemmel csak 2022. október 27. napján szállította le. Vállalkozó a késedelem elhárítása érdekében igazoltan más beszállítókat is megkeresett, azonban kedvezőbb dátumot egyik beszállító sem tudott vállalni a betonacél szállítására vonatkozóan. A szerkezetépítési munkákhoz szükséges betonacél szállítására 108 nap került sor. A műszaki ellenőr nyilatkozott, hogy a betonacél szállításnak késedelme a szerkezetépítési munkálatokra közvetlen hatással volt azokat jelentősen késleltette.

Az előre gyártott szerkezetek gyártása során az orosz-ukrán fegyveres konfliktus következtében fellépő világpiaci acélhiány további csúszásokat okozott. Vállalkozó az előre gyártott szerkezeti elemek gyártmánytervezésére és átadására adásvételi szerződést kötött, melyben Eladó 2022. november 15. napjára vállalta a teljesítést. A szállítási szerződésben vállalt eredeti ütemtervtől eltérően azonban a szállításra csak 2023. február 28. napján, azaz 105 nap késedelemmel került sor. Eladó késedelmes szállítás okaként az orosz-ukrán háború piaci hatásaként fellépő beszerzési nehézségekre hivatkozott, amely hatással van a gyártási ütemezésére is, mert a nemzetközi beszállítói láncok problémái a hazai kivitelezési idők hosszabbítását is eredményezik. Vállalkozó Kérelmében rögzítette, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges megrendelt termékek egyedi gyártás alá tartoznak, amelyet már megrendeltek, amelyek gyártása már megkezdődött, a sablonok legyártásra kerültek, így más beszállító megkeresésére nem volt lehetősége Vállalkozónak, illetve a gyártási folyamat megbontására sem. Az előre gyártott szerkezetelemek 105 napos késedelmes szállításának okán az épület előre gyártott szerkezetek rögzítési pontjainak kialakítása és szegmenselemeinek méretvétele sem volt határidőben megkezdhető. Összességében Vállalkozó 213 (108 + 105 nap) napig akadályoztatva volt betonacél valamint az előre gyártott szerkezetelemek késedelmes szállításának okán. Műszaki ellenőr véleménye alapján a Szerződésben szereplő kivitelezési határidő 213 nappal történő meghosszabbítása arányban áll az előre nem látható körülmények miatti akadályoztatás időtartamával az egymásra épülő kivitelezési munkafolyamatok figyelembevételével, ugyanis és az előre gyártott szerkezeti elemek megrendeléséhez szükséges rögzítési pontok kialakítása és szegmenselemeinek méretvétele, a betonacél késedelmes szállítására közvetlenül visszavezethetően nem volt határidőben megkezdhető.

VII.2.4) A módosítások ismertetése

BT-1501(s) A szakasz azonosítója CON-0001

BT-202 A módosítások leírása

A 4. sz. (jelen) módosítás dátuma: 2023.08.26.

III.1. Szerződő Felek az I. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés azon része, amely a Megrendelő adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul:

„amely létrejött egyrészt a Magyar Állam nevében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség feladatait az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a alapján ellátó Építési és Közlekedési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; számlavezető intézménye: Magyar Államkincstár; számlaszáma: 10032000-00003582-09050028; számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; adószáma: 15847397-2-41; statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395;; Képviseli:

Lázár János építési és közlekedési miniszter), mint megrendelő és építető (a továbbiakban: „Megrendelő”).

III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.2.1. pont f) alpontja szerinti Hatodik Teljesítési Mérföldkövet, valamint a Szerződés I.2.2.1. pont k) alpontja szerinti Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkövet (teljesítési Véghatáridő) közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Teljesítési Véghatáridő a Szerződés 2.2.1. pont szerinti egyéb mérföldkövek változatlanul hagyása mellett az alábbiakra módosul:

Teljesítési Mérföldkő	Feladatok, készültségi fok	Teljesítési Határidő	Kötbérteher
Hatodik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka.	2024. január 29.	Kötbérterhes

Hetedik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 60%-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka.	Nem kötbérterhes
-------------------------------	--	------------------

Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 70%-os (azaz hetven százalékos) készültségi foka.	Nem kötbérterhes
---------------------------------	--	------------------

Kilencedik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka.	Nem kötbérterhes
----------------------------------	--	------------------

Tizedik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90%-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka.	Nem kötbérterhes
-------------------------------	---	------------------

Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése.	2024. november 28.	Kötbérterhes
------------------------------------	---	--------------------	--------------

III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 3.1. pontja szerint a Megrendelő esetében a kapcsolattartásra kijelölt személyek köre az alábbiakra módosul:

3.1. Megrendelő részéről

Teljes körű nyilatkozattételre jogosult:

Nyul Zoltán

magasépítésért felelős helyettes államtitkár

Tel.: +36 1 207 8700 Budapest XIV., Hermina út 49.

E-mail: zoltan.nyul@ekm.gov.hu

VIII. szakasz: Változások

VIII.1) Az eredeti hirdetmény hivatkozása

BT-758 Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma)

VIII.2) A változás oka

BT-140 A változás oka:

BT-762 A változás okának leírása

VIII.3) Változások

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

IX. Hirdetményre vonatkozó információk

IX.1) Hirdetmény típusára vonatkozó információk

BT-01 Eljárás jogalapja: 2014/24/EU irányelv

OPP-070 Hirdetmény altípusa: 38 - Szerződésmódosításról szóló hirdetmény - általános irányelv

BT-03 Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás

BT-02 Hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény

IX.2) Hirdetmény nyelve

BT-702 Hirdetmény hivatalos nyelve: magyar

IX.3) Hirdetményt beküldő szervezet (eSender)

BT-500 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság ORG-0001

BT-501 Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40664534

BT-510 Postai cím: Riadó utca 5.

BT-513 Város: Budapest BT-507 NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1026 BT-514 Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: hirdetmeny@kt.hu BT-503 Telefon: +36 18828635

BT-505 Internetcím (URL): https://kozbeszerzes.hu BT-739 Fax:

IX.4) Hirdetmény feladás dátuma

BT-05 E hirdetmény ajánlatkérő általi megküldésének dátuma: 2024.09.23

BT-803 E hirdetmény eSender általi feladásának dátuma:

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.