



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000929312019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Zagyvavölgyi kerékpárút: Bátonyterenye-Pásztó**

Ajánlatkérő neve: **Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: EKR000929312019
EHR azonosító: 26610/2023
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: 26610/2023
Közzététel dátuma: 2024.01.12

Szerződés módosítása hirdetmény - Nemzeti eljárások esetén

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_77866453
Postai cím:	Városház Út 2		
Város:	Bátonyterenye	NUTS-kód:	HU313
		Postai irányítószám:	3070
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Kinyó Mária		
E-mail:	kinyomaria@gmail.com	Telefon:	+36 203613404
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.batonyterenye.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Márkus és társai Mérnöki Szolgáltató Kft	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_63848863
Postai cím:	Május 1. Utca 73		
Város:	Salgótarján	NUTS-kód:	HU313
		Postai irányítószám:	3100
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Márkus Pál		

E-mail:	markusp@chello.hu	Telefon:	+36 305350144	Fax:	+36 32412100
Internetcím(ek)					
Lebonyolító címe:	www.batonyterenye.hu				
A felhasználói oldal címe: (URL)					

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Zagyvavölgyi kerékpárút: Bátonyterenye-Pásztó
Hivatkozási szám:	EKR000929312019
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód(ok):	
45233162-2	
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk	
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor	

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:	Zagyvavölgyi kerékpárút:Bátonyterenye-Pásztó
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	
45233228-3	
II.2.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód:	
	HU313 Nógrád
A teljesítés helye:	Bátonyterenye, Tar, Mátraverebély és Pásztó kül-és belterületein a szerződéstervezetben részletezett helyrajzi számokkal meghatározott területeken.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:	
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Zagyvavölgyi kerékpárút, Bátonyterenye és Pásztó közötti szakaszának (Bátonyterenye, Tar, Mátraverebély és Pásztó) építési munkái.	
A kerékpárút Bátonyterenyén a Bajcsy-Zsilinszky utcától indul ki, és Pásztón a volt Palóc csárdánál csatlakozik a 2408 számú országos közúthoz. A nyomvonal elsősorban külterületen, a vasúttal párhuzamosan halad, új kiépített 2.24 m pályaburkolat szélességgel. Kis mértékben érinti Tar, Mátraverebély, Bátonyterenye belterületi közúthálózatát is.	
A kerékpáros hálózat teljes hossza: 13 738,76 m	
Ezen belül:	
- kerékpárút:	8.944,48 m
- kerékpáros nyomvonal kijelölés és felfestés:	4.794,28 m
A kivitelezés során az alábbi műtárgyak kerülnek megépítésre:	
- Bátonyterenye területén az Ivókút patak felett a kerékpáros úton híd épül, 5.38 m (ferdén) 4.60 m (merőlegesen) hosszban.	
- A 81. számú Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal 1026+88,4 km szelvényében vasúti gyalogos-átkelőhely létesül.	
- A kiviteli tervben jelölt keresztszelvényekben összesen 492 fm DN400 mm - DN1000 mm vagy ennél nagyobb szelvényű átereszt kerül megépítésre.	
Pályaszerkezetek	
A híd felszerkezet rétegtrendje:	
5 cm tölgyfa palló	

3-5cm párnafa (WPC)
23 cm főtartó I240 + szélrácskozás L60.60.6

Kerékpárút meghatározó rétegrendje
2,5 cm AC8
3,5 cm AC11
15 cm CKT
20 cm homokos kavics
A kerékpárút építése során készül 19.217 fm előregyártott betonszegély.
Kapubejáróknál (közúti terhelés előfordulhat) 3 m szélességben a 15 cm alapréteg helyett 20 cm alapréteg készül a statikai terhelés miatt.

Önkormányzati utak rétegrendje:
Bátonyterenye Ipari Park szervíz útja és Orgona út szélesítése
5 cm AC 11 kopóréteg (F)
6 cm AC 16 kötőréteg (F)
25 cm CKT
20 cm homokos kavics

Mátraverebély Vereb Péter út építése
5 cm AC 11 kopóréteg
20 cm CKT
20 cm homokos kavics
A kerékpárút padkája 10 cm FZKA zúzalék nemesítéssel készül.

A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedély és bizonyítványok, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 360

vagy Kezds dátuma - Befejezés dátuma -

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 számú projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 06603/2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Elnevezés: Zagyvavölgyi kerékpárút:Bátonyterenye-Pásztó

V.1) Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.04.07

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el Nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:	Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság			Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_1422691
					1
Postai irányítószám:	2100	Ország:	Magyarország	Város:	Gödöllő
				NUTS-kód:	HU
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):	Kenyérgyári Út 1/E.				
E-mail:	vallalkozas@pentakft.hu			Telefon:	+36 28529050
Internetcím:	www.pentakft.hu			Fax:	+36 28529070
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):	10452556244			A nyertes ajánlattevő Kkv	Igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 781 197 000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő CPV-kód:
45233162-2

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233228-3

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU313 Nógrád

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Zagyvavölgyi kerékpárút, Bátorterenyé és Pásztó közötti szakaszának (Bátorterenyé, Tar, Mátraverebély és Pásztó) építési munkái.

A kerékpárút Bátorterenyén a Bajcsy-Zsilinszky utcától indul ki, és Pásztón a volt Palóc csárdánál csatlakozik a 2408 számú országos közúthoz. A nyomvonal elsősorban külterületen, a vasúttal párhuzamosan halad, új kiépített 2.24 m pályaburkolat szélességgel. Kis mértékben érinti Tar, Mátraverebély, Bátorterenyé belterületi közúthálózatát is.

A kerékpáros hálózat teljes hossza: 13 738,76 m

Ezen belül:

- kerékpárút: 8.944,48 m
- kerékpáros nyomvonal kijelölés és felfestés: 4.794,28 m

A kivitelezés során az alábbi műtárgyak kerülnek megépítésre:

- Bátorterenyé területén az Ivókút patak felett a kerékpáros úton híd épül, 5.38 m (ferdén) 4.60 m (merőlegesen) hosszban.
- A 81. számú Hatvan-Somoskőújfalú vasútvonal 1026+88,4 km szelvényében vasúti gyalogos-átkelőhely létesül.
- A kiviteli tervben jelölt keresztaszelvényekben összesen 492 fm DN400 mm - DN1000 mm vagy ennél nagyobb szelvényű átereszt kerül megépítésre.

Pályaszerkezetek

A híd felszerkezet rétegtrendje:

5 cm tölggyfa palló

3-5cm párnafa (WPC)

23 cm főtartó I240 + szélrácskozás L60.60.6

EKR000929312019

Kerékpárút meghatározó rétegrendje
2,5 cm AC8
3,5 cm AC11
15 cm CKT
20 cm homokos kavics
A kerékpárút építése során készül 19.217 fm előregyártott betonszegély.
Kapubejáróknál (közúti terhelés előfordulhat) 3 m szélességben a 15 cm alapréteg helyett 20 cm alapréteg készül a statikai terhelés miatt.

Önkormányzati utak rétegrendje:
Bátonyterenye Ipari Park szervíz útja és Orgona út szélesítése
5 cm AC 11 kopóréteg (F)
6 cm AC 16 kötőréteg (F)
25 cm CKT
20 cm homokos kavics

Mátraverebély Vereb Péter út építése
5 cm AC 11 kopóréteg
20 cm CKT
20 cm homokos kavics
A kerékpárút padkája 10 cm FZKA zúzalék nemesítéssel készül.

A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedély és bizonyítványok, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 456

vagy Kezdes dátuma - Befejezés dátuma -

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 834 773 666

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el Nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:	Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság			Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_14226911
Postai irányítószám:	2100	Ország:	Magyarország	Város:	Gödöllő
				NUTS-kód:	HU
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):	Kenyérgyári Út 1/E.				
E-mail:	vallalkozas@pentakft.hu			Telefon:	+36 28529050
Internetcím:	www.pentakft.hu			Fax:	+36 28529070
A nyertes ajánlattevő Kkv	Igen				

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2023.12.18

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szerződés hatálybalépésének időpontja: 2021.05.18.
A korábbi 1.sz. módosítás dátuma: 2023/02/07

A módosítások jellege és mértéke:
A módosított szerződés III.2. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 360+96 nap.
Jelen 2.sz módosítás jellege és mértéke:

„V. A vállalkozói díj, fizetési feltételek
1.1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződéses összeg nettó 5.433.679.-Ft, azaz ötmillió-négyszázharmincháromezer-hatszázhetvenkilenc forinttal csökkent a kerékpárút engedélyes tervének módosítása miatti elmaradó munkából. Az elszámoláshoz benyújtott teljesítés összege nettó 775.763.321,-Ft, azaz hétszázhetvenötmillió-hétszázhatvanháromezer-háromszázhuszonegy forint.
1.2. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő számla ellenében megtéríti Vállalkozó részére az orosz-ukrán háború következtében Vállalkozó oldalán felmerült költségnövekményt az Építési és Közlekedési Minisztérium a „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátontyterenye és Pásztó között” tárgyú vállalkozási szerződés tekintetében elkészített szakvéleményében meghatározott mértékig, azaz mindösszesen nettó 59.010.345.-Ft, azaz ötvenkilencmillió-tízezer-háromszáznegyvenöt forint összegben. A Szakértői vélemény a jelen szerződés mellékletét képezi azon esetben is, amennyiben az nem kerül a Szerződéshez fizikailag csatolásra.”

A szerződéses összeg az alábbiak szerint alakul:

szerződéses összeg	781 197 000
elmardó munka (II. szakasz)	-5 433 679
elszámoláshoz benyújtott teljesítés	775 763 321
infláció miatti növekmény + 7,6 %	59 010 345
módosított összeg	834 773 666

A módosítást követően a vállalkozói díj teljes összege nettó 834 773 666 Ft.

Felek rögzítik, hogy a jelen 2. számú szerződésmódosításban szereplő költségnövekményt Vállalkozó a végszámla 2-ben nyújthatja be külön tételként.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre	Nem
---	-----

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre	Igen
---	------

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Karakterkorlát miatt a VII.1) További információk pontjában került feltüntetésre.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés	
Kbt. 141. § (4) bekezdés	Igen
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont	
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont	
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont	Igen

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül:	781 197 000	Pénznem:	HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően			
Érték ÁFA nélkül:	834 773 666	Pénznem:	HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

Szerződés módosítást indokoló körülmények
A Bátontyterenye és Pásztó közötti kerékpárút nyomvonalát terv szinten keresztezte a 23 sz. főút Kisterenyét elkerülő szakaszának nyomvonala, ezért szükségessé vált a kerékpárút engedélyes tervének módosítása.
A tervezési feladat és az érintett szakasz építése a 23 sz. főút fejlesztése projekt részét képezi, ezért szükségessé vált a kerékpárút ennek megfelelő szakaszolása.
I. szakasza a 0+000 – 0+047,5 km, II. szakasz a 0+047,5 – 0+162,9 km és a III. szakasza a 0+162,9 – 13+738,76 (végpont) km szelvények között.
A II. szakasz építtetője a NIF Zrt, ennek megfelelően a TOP-3.1.1-15-NG1-2016-0004 számú projekt műszaki tartalma módosult, a szakasz költsége elmaradt tételként jelenik meg megvalósításra kötött Szerződés tekintetében.
A Szerződés megkötését követően Magyarország szomszédságában kitörő orosz-ukrán háború jelentős áremelkedést eredményezett az építőipari termékek körében. A háborús helyzet által kiváltott áremelkedésre tekintettel Vállalkozó 2023. április 13. napján kelt

levelében a 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet, valamint a 4/2023. (II.23.) ÉKM rendelet alapján kezdeményezte a Szerződés módosítását az orosz-ukrán háború okozta, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható költségnövekmények érvényesíthetősége érdekében. Megrendelő a Vállalkozó szerződésmódosítási kezdeményezését a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (továbbiakban: ÉKM rendelet) 2. § (4) bekezdésének megfelelően 2023. április 18. napján benyújtotta az illetékes minisztérium részére. Tekintettel arra, hogy Megrendelő kérelme megfelelt a 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet, valamint a 4/2023. (II.23.) ÉKM rendeletben foglalt feltételeknek, az Építési és Közlekedési Minisztérium a „Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között” tárgyú vállalkozási szerződés tekintetében elkészítette a 008. számú szakvéleményét (a továbbiakban: Szakértői vélemény). A Szakértői vélemény jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.

A Minisztérium által elkészített, 2023. július 31. napján kelt szakértői vélemény alapján az orosz-ukrán háború költségnövekményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény az összes költségnövekménynek (nettó 118.020.345,- Ft) az 50 %-a (a szerződéses ár 7,6 %-a), mindösszesen nettó 59.010.345,- Ft, azaz ötvenkilencmillió-tízezer-háromszáznegyvenöt forint.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.